

岡山市長 大 森 雅 夫 様

岡山市監査委員 白 神 利 行  
同 種 田 和 英  
同 鷹 取 清 彦  
同 松 田 安 義

### 随時監査（工事監査）の結果について

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査（工事監査）の結果に関する報告について、同条第9項の規定により提出する。

#### 記

1 監査対象工事  
別表のとおり

2 監査の期間  
平成27年11月2日から平成27年12月28日まで

3 監査の方法等

平成27年度において施工の建設工事のうち、別表の土木工事2件及び建築工事1件を抽出して、工事の計画、設計、積算、契約、施工管理、監理監督等の各段階における技術的事項の実施態様について、関係書類の調査及び工事現場の实地調査により監査した。

なお、実施にあたっては、公益社団法人大阪技術振興協会との工事技術調査業務委託契約に基づき、技術士1人の派遣を求めた。

4 監査の結果

各工事の技術調査を実施した結果は総括的に良好であり、評価できるものであると認められたが、次の事項において、改善、検討を要すると認められた事項については、適切な措置を講じられたい。

なお、技術的に細部にわたる事項、その他軽易な事項については、その都度関係者に改善等を指示したので、記述を省略した。

(1) 岡山市東山斎場駐車場及び雨水貯留槽整備工事

ア 書類審査について

- (ア) 関係書類は、よく整理されており、契約書、仕様書等も概ね適正と認められた。
- (イ) 品質管理及び出来形管理は、適切に実施されていた。

(ウ) 雨水貯留槽については、長期的な維持管理の視点から、土砂流入に対する対策を検討されたい。

イ 実地調査について

(ア) 場内の「足場」、「てすり」及び「安全柵」について、一部に改善の必要な個所が認められた。速やかに、必要な措置を講じられたい。

(イ) 安全管理は日々の活動の積み重ねが重要である。施工監理受託者と協力し、現場における安全意識の徹底を図られたい。

(ウ) 工事進捗率は69%で、計画とほぼ一致していた。引き続き、適正な工程管理に努められたい。

(2) 健康みつ21公園（仮称）整備工事（墓園工区）

ア 書類審査について

(ア) 書類はよく整理されており、計画、積算、入札・契約、施工管理、品質管理等の実施状況は、概ね良好と認められた。

イ 実地調査について

(ア) 現場は整理整頓されており、品質管理、安全衛生管理に不具合は認められなかった。引き続き、安全衛生管理に留意し、適正な施工に努められたい。

(イ) 工事進捗率は26%で、当初計画を下回っている。原材料の納品遅れが原因であり、工期内完工が見込まれるとのことであるが、今後の工程管理に留意されたい。

(3) 岡山市立吉備公民館・岡山市北区役所吉備地域センター新築工事

ア 書類審査について

(ア) 書類はよく整理されており、計画、積算、入札・契約、施工管理、品質管理等の実施状況は、概ね良好と認められた。

(イ) 基礎杭の施工状況については、「支持地盤への根入れ」、「セメントミルクの配合及び注入量」などの施工管理記録に問題は認められなかった。また、全ての基礎杭の打設作業に監理業務者が立会し、施工状況の確認が適正に行われていた。

イ 実地調査について

(ア) 現場はよく整理整頓されており、品質管理、安全衛生管理の状況は概ね適正と認められた。また、「工事の仕上がり」も良好と認められた。引き続き、安全衛生管理に留意し、適正な施工に努められたい。

(イ) 工事進捗率は63%で、計画と一致していた。引き続き、適正な工程管理に努められたい。

(別表)

監査対象工事

工種	所管課	工事名・契約金額・工期
土木	市民生活局 生活安全課	岡山市東山斎場駐車場及び雨水貯留槽整備工事 417,960,000円 平成27年1月15日～平成28年3月31日
土木	北区役所 御津支所産業 建設課	健康みつ21公園(仮称)整備工事(墓園工区) 32,209,920円 平成27年8月6日～平成28年3月31日
建築	都市整備局 公共建築課	岡山市立吉備公民館・岡山市北区役所吉備地域センター新築 工事 421,200,000円 平成27年3月12日～平成28年3月31日