

岡山市長 大森雅夫様

岡山市監査委員 岸 堅 士
同 土 居 幸 徳
同 小 林 寿 雄
同 小 川 信 幸

随時監査（工事監査）の結果について

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査（工事監査）の結果に関する報告について、同条第9項の規定により提出します。

記

1 監査対象工事
別表のとおり

2 監査の実施場所及び期間
監査委員室及び各工事現場
平成30年11月1日から平成30年12月28日まで

3 監査の着眼点及び実施内容

平成30年度において施工の建設工事のうち、別表の土木工事2件及び建築工事2件を抽出して、工事の計画、設計、積算、契約、施工管理、監理監督等の各段階における技術的事項の実施態様について、岡山市監査基準に準拠して関係書類の確認、質問等及び工事現場の実地調査により監査を実施した。

なお、実施にあたっては、公益社団法人大阪技術振興協会との工事技術調査業務委託契約に基づき、技術士2人の派遣を求めた。

4 監査の結果

各工事の技術調査を実施した結果はおおむね良好と認められたが、次の事項において、改善、検討を要すると認められた事項については、適切な措置を講じられたい。

なお、技術的に細部にわたる事項、その他軽易な事項については、その都度関係者に改善等を指示したので、記述を省略した。

(1) 県道岡山児島線電線共同溝整備工事（30）

ア 書類審査について

(ア) 特記仕様書に共通仕様書的な一般事項の記載が見られ、現場説明書、さらには現場説明書追加事項といった書類が出されており煩雑な印象を受けるため、特記仕様書の記載のあり方について継続して検討されたい。

イ 実地調査について

(ア) 幹線道路であり自転車の通行も多い区間であるが安全に配慮した施工が行われている。引き続き、昼間の交通開放時の安全管理にも努められたい。

(イ) 実地調査時の進捗率は68%で、当初計画どおりである。今後も工期内完工に向けて工程管理に努められたい。

(2) 福田緑道公園整備工事 (30-1)

ア 書類審査について

(ア) 今後工事が進むにしたがって、隣接する道路工事との競合が生ずる恐れがあるので十分な工程調整を行い、工期内完工を目指されたい。

イ 実地調査について

(ア) 実地調査時の進捗率は20%で、ほぼ当初計画どおりである。今後も工期内完工に向けて工程管理に努められたい。

(3) 岡山市一宮浄化センター施設改修工事

ア 書類審査について

(ア) 施工計画書に記載の品質管理は、項目、時期、担当者、記録等の明確化を考慮するようにされたい。

イ 実地調査について

(ア) 鉄骨ジョイント部錆止めの品質を確認するようにされたい。

(イ) 実地調査時の進捗率は60%で、当初計画を大きく下回っている。関係者協議の上、見直しを行い確実な工期を設定されたい。

(4) 岡山市中央卸売市場青果卸売棟及び水産卸売棟耐震改修工事

ア 書類審査について

(ア) 施工計画書に記載の品質管理は、項目、時期、担当者、記録等の明確化を考慮するようにされたい。

(イ) 施工図（下請業者図面を含む）の図面上、監理技術者の承認を検討されたい。また、最新図面の管理方法を検討するとともに、監理者の関わりについても明確化が望ましい。

イ 実地調査について

(ア) 柱脚部の土間コンクリートのひび割れ誘発目地設置等について検討されたい。

(イ) 実地調査時の進捗率は25%で、当初計画どおりである。今後も工期内完工に向けて工程管理に努められたい。

(別表)

監査対象工事

工種	所管課	工事名・契約金額・工期
土木	北区役所 地域整備課	県道岡山児島線電線共同溝整備工事(30) 57,852,360円 平成30年7月13日～平成31年2月28日
土木	南区役所 地域整備課	福田緑道公園整備工事(30-1) 54,583,200円 平成30年7月11日～平成31年3月31日
建築	環境局 環境施設部 環境施設課	岡山市一宮浄化センター施設改修工事 3,342,600,000円 平成27年12月17日～平成31年3月31日
建築	市場事業部	岡山市中央卸売市場青果卸売棟 及び水産卸売棟耐震改修工事 405,000,000円 平成30年6月29日～平成32年2月28日