

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年01月09日

計画の名称	都市公園の長寿命化と地域づくり拠点公園の整備による安全安心で賑わいのあるまちづくりの推進															
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	岡山市															
計画の目標	本市の都市環境の改善、市民の安全安心で快適な生活を守るため、都市基盤の整備を進めてきた。都市公園事業においては、身近に自然とふれあい、うるおいとやすらぎを実感できる都心環境の創造、市民が健康で安全に憩える場所の提供のため公園施設の長寿命化を推進する。また、岡山のシンボルであり観光振興拠点である岡山城を有する烏城公園においては、歴史的・自然的・文化的資源を活用し、中心市街地に賑わいをもたらすイベント等の開催を促すための再整備を行う。															
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		504	A	504	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H28当初）		（H32末）
1	烏城公園（石山公園部分）で開催されるイベント数を年間23件から40件に増加			
	烏城公園（石山公園部分）で開催される年間イベント数	23件	件	40件
2	公園施設長寿命化計画の策定率を70.6%から99.8%に向上			
	公園施設長寿命化計画を策定した公園の割合	71%	%	100%
	計画策定済公園数 / 対象都市公園数			
3	公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化の進んでいる遊具の更新を進める。			
	改築・更新が必要な公園（上伊福西公園ほか）について、遊具（95施設）の改築・更新を行う。	0基	基	95基

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	岡山市	直接	岡山市	-	-	都市公園事業（烏城公園）	公園整備 A=0.4ha	岡山市						138		-
	A12-002	公園	一般	岡山市	直接	岡山市	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画の策定（464箇所）	岡山市						150		-
	A12-003	公園	一般	岡山市	直接	岡山市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	遊具の更新（上伊福西公園のブランコ他94施設）	岡山市						216		-
											小計						504		
											合計						504		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

岡山市都市整備局都市・交通部庭園都市推進課において実施した。

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

岡山市HPに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

都市公園における公園施設の長寿命化計画の策定及び計画に基づいた更新を行い、市民が健康で安全に憩える場所を提供できた。イベントの開催数の増加により、回遊性向上が図られ、周辺の歴史的・自然的・文化的資源への誘導につながった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

公園施設の長寿命化を当整備計画に基づき平成28年度から令和1年度までの4年間で事業を行った。令和2年度以降は防災・安全交付金を活用し、今後も公園施設の安全確保に努めるとともに、策定した長寿命化計画に基づき計画的な更新を行いライフサイクルコストの縮減を図り、安全に利用できる都市公園の整備に取り組んでいきたい。
官民連携による当公園の利活用を推進し、さらなる賑わいや魅力の向上を図る。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	40件	関連事業との調整により、計画していた公園整備が行えなかったため、目標とするイベント開催の促進には至らなかった。
	最 終 実績値	26件	
2			
	最 終 目標値	100%	調査した結果、長寿命化計画の対象となる公園施設が無い公園があったため。
	最 終 実績値	98%	
3			
	最 終 目標値	95基	令和2年度に防災・安全交付金に移行したため。
	最 終 実績値	82基	