

令和7,8,9 年度

賃 貸 借 数 量 総 括 表

査定者	積算者	設計者

リース期間 建設 令和 8 年 7 月 31 日 まで
着手 令和 8 年 8 月 1 日 から
完了 令和 10 年 3 月 31 日 まで

業務名称	岡山市立平井幼稚園仮設園舎賃貸借
設置場所	岡山市中区平井三丁目927-1

建築物概要 軽量鉄骨造(ブレース構造)、平屋建て、建築面積:412.78㎡

岡山市立平井幼稚園仮設園舎賃貸借		8.5K*18.0K 123坪					
	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
A	リース料	20ヵ月	1.0	式			
B	共通仮設工事		1.0	式			
C	建築工事		1.0	式			
D	電気設備工事		1.0	式			
E	給排水衛生設備工事		1.0	式			
F	外構工事		1.0	式			
G	解体工事【リース満了後】		1.0	式			
H	設計業務費	申請費用・仮設申請費用・設備設計・地盤調査・現況測量 別途	1.0	式			
	諸経費	現場管理費・一般管理費	1.0	式			
	火災保険	20ヵ月	1.0	式			
	小計	(税抜)					
	消費税相当額	10%					
	総額	(税込)					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	リース料						
1	本体リース料	8.5K*18.0K 123坪	1.0	式			
2	オプションリース料		1.0	式			
3	備品リース		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	備品リース						
	エアコン天吊型5馬力新冷媒		20.0	ヶ月			3台
	エアコン天吊型4馬力 新冷媒		20.0	ヶ月			2台
	エアコン天吊型3馬力 新冷媒		20.0	ヶ月			4台
	エアコン取り付け撤去費		1.0	式			
	無地白板(ホワイトボード)	W1200×H900	20.0	ヶ月			1枚
	月例白板(ホワイトボード)	W1800×H900	20.0	ヶ月			1枚
	掲示板	W1800×H900	20.0	ヵ月			3枚
	引違い書庫スチール戸	W899×D450×H1050	20.0	ヶ月			6台
	清掃ロッカー	W455×D515×H1790	20.0	ヶ月			6台
	下駄箱24人用	W1480×D330×H1055	20.0	ヶ月			1台
	下駄箱12人用	W880×D330×H1055	20.0	ヶ月			1台
	IHコンロ(1口)	W240×D286×H54	20.0	ヶ月			1台
	調理台	W600×D550×H890	20.0	ヶ月			2台
	流し台	W600×D550×H890	20.0	ヶ月			1台
	室名札(平付)	W240×H80	20.0	ヶ月			6枚
	アクリルサイン(白)	W150×D5×H150 販売品	1.0	枚			
	備品取付費		1.0	式			
	納入引取費		1.0	式			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
B	共通仮設工事						
	仮設事務所・休憩所	備品含む	1.0	式			4カ月
	仮設便所	大小手洗	1.0	式			
	仮設電気・水道	引込	1.0	式			
	仮設電気・水道	仮設電気・水道使用料	4.0	ヶ月			
	進入路養生費	敷鉄板	1.0	式			
	建方時養生費	敷鉄板	1.0	式			
	交通整備費	ガードマン常用	60.0	日			
	環境検査費	パンプ法	1.0	式			
	機械器具損料	揚重機含む	1.0	式			
	家屋調査(対比含む)	グラウンド南 2軒	1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
C	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	杭・基礎補強工事		1.0	式			
3	基礎・土間工事		1.0	式			
4	プレハブ工事		1.0	式			
5	防水工事		1.0	式			
6	木工事		1.0	式			
7	金属工事		1.0	式			
8	左官工事		1.0	式			
9	建具工事		1.0	式			
10	塗装・吹付工事		1.0	式			
11	内外装工事		1.0	式			
12	ユニット及びその他工事		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事						
	地縄張り		1.0	式			
	水盛遣方		1.0	式			
	杭芯出し		1.0	式			
	墨出し	基礎内装	1.0	式			
	外部足場	基礎足場	1.0	式			
	外部足場	平屋昇降用 先行手摺	1.0	基			
	高所作業車	小型リフト 6.0m 垂直昇降型	1.0	式			
	水平安全ネット		1.0	式			402.0㎡
	内部足場		1.0	式			402.0㎡
	トラックスタンション	リース料2カ月・運搬費往復	1.0	式			
	養生費	基礎・内装	1.0	式			402.0㎡
	美装費		1.0	式			
	仮設材運搬費	雑仮設(仮設照明、仮設配線等含む)	1.0	式			
	発生材処分費(再資源化処理含む)		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	杭・基礎補強工事						
	鋼管杭 施工費含む	ガイアF1ハイルSR工法	1.0	式			
		基礎下 φ139.8mm SGL-15.0m 84本					
		土間下 φ139.8mm SGL-15.0m 62本					
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	基礎・土間工事						
	【基礎】						
	整地	粗整地	1.0	式			
	RC布基礎 FG1		102.0	m			
	RC布基礎 FG2		44.3	m			
	RC独立基礎 F1		2.0	ヶ所			
	アンカーボルトセット	M16 SNR490B	154.0	本			
	床下換気口	170*450 開口補強筋共	48.0	ヶ所			
	【内部土間・床】						
	鋤取り H=280	残土処分共	402.0	m2			
	土間配筋	D13 ダブル クロス@200	402.0	m2			
	土間コンクリート t=180	t=180 砕石t=100	402.0	m2			
	防湿シート	ポリエチレンシート t=0.15	402.0	m2			
	【外部犬走その他】						
	外部ホーチ	15.8m2 t=150 砕石t=100	1.0	式			
	外部スロープ	3.5m2 t=100 砕石t=100	1.0	式			
	足洗い場 造作		1.0	式			
	【共通】						
	コンクリート打設	小型ポンプ車(10t未満) 最低保証	5.0	回			40m3未満
	コンクリート打設	配管料	5.0	回			通しモルタル別途
	コンクリート打設	配管通モルタル1:3	5.0	回			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	プレハブ工事						
	建て方費	8.5K*18.0K 123坪	123.0	坪			
	本体部材費		123.0	坪			
	運搬費	集積・荷降含む	14.0	台			
	重機損料	25R	5.0	台			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	防水工事						
	シーリング	水廻り、補修共	1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
6	木工事						
	床 ラワン合板	t=4	402.0	m2			
	三方枠	MDF	5.2	m			
	壁見切り	集成材 t=20	30.6	m			窓部
	面台	メラミンホーストフォーム 天板D=150	18.8	m			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
7	金属工事						
	壁 軽量鉄骨下地	LGS 65形 @303	63.7	m2			
	壁 軽量鉄骨 耐力部	LGS 65形+65形 @303	96.1	m2			
	壁 面台下地		22.6	m2			
	壁 軽量鉄骨下地	開口補強 65形用	70.2	m			
	天井 軽量鉄骨下地	LGS 19形 @225	402.0	m2			
	天井 点検口	アルミ製450角 開口補強共	13.0	ヶ所			
	スロープ手摺	スチール製 H=650	2.5	m			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
9	建具工事						
	【内部建具】						
	上吊式3枚引違い戸	2437*1980	1.0	ヶ所			WD-1
	上吊式引違い戸	1645*1980	2.0	ヶ所			WD-2
	上吊式4枚引分け戸	3532*1980	3.0	ヶ所			WD-3
	上吊式引違い戸	1645*1980	1.0	ヶ所			WD-4
	建付運搬費	片開き戸以外	7.0	ヶ所			
	トイレブース	ホリ合板 H=1820	1.0	式			個室鍵付き
	【外部建具】	プレハブ工事に含む					
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
10	塗装・吹付工事						
	合成樹脂調合ペイント塗り	SOP 木部 細幅	30.6	m			
	合成樹脂調合ペイント塗り	SOP 鉄部 庇	1.0	ヶ所			
	スチール手摺	SOP塗装	2.5	m			
	鉄骨塗装	タッチアップ程度	1.0	式			123坪
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
11	内外装工事						
	床 長尺塩ビシート	t=2 フレーン	402.0	m2			
	床 ビニールソフト巾木	H=60	252.0	m			
	壁 石膏ボード	t=9.5	243.0	m2			
	壁 石膏ボード	t=12.5	320.0	m2			
	壁 ビニールクロス		320.0	m2			
	壁 クロス耐震目地		16.2	m			
	壁 化珪酸カルシウム板+EP塗装	t=6	34.2	m ²			トイレ
	天井 裏断熱材	グラスウール t=100 24kg/m3	402.0	m2			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5 トラバーチン柄 準不燃	401.0	m2			
	天井 廻縁	塩ビ製	254.0	m			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
12	ユニット及びその他工事						
	カーテンレール	ステンレス製 シングル L1600	26.0	ヶ所			
	ブレンカーテン	1800*2000 レール(シングル)共	26.0	ヶ所			
	消火器	ABC粉末消火器10型	2.0	台			
	消火器スタンド		2.0	台			
	同上手続申請立会費		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
D	電気設備工事						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	動力設備工事		1.0	式			
3	電灯コンセント設備工事		1.0	式			
4	照明器具設備工事		1.0	式			
5	誘導灯設備工事		1.0	式			
6	自動火災報知器設備工事		1.0	式			
7	放送設備工事		1.0	式			
8	電話配線設備工事		1.0	式			
9	TV共聴設備工事		1.0	式			
10	インターホン設備工事		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	幹線設備工事						
	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5sq	49.0	m			
	トリプレックス型電力ケーブル	CV-T 22sq	48.0	m			
	トリプレックス型電力ケーブル	CV-T 60sq	40.0	m			
	ブリカチューブ	42 mm L=1000(WP)	2.0	組			
	ブリカチューブ	54 mm L=1000(WP)	2.0	組			
	同上付属品		1.0	式			
	硬質ビニル電線管	HIVE42mm	8.0	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE54mm	8.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	エントランスキャップ	HJVE42mm	1.0	個			
	エントランスキャップ	HIVE54mm	1.0	個			
	塩ビ製フルボックス 防水平フタ	300×300×250	1.0	個			
	引込開閉器盤	鋼板製屋外壁掛型	1.0	面			
	電灯盤(L-1)	樹脂製露出型	1.0	面			
	動力盤(M-1)	鋼板製屋外壁掛型	1.0	面			
	コンクリート柱 電力仕様	12m-19cm-350K 根枷x2.足場ボルト	1.0	式			
	接地極工事		1.0	式			
	支持材		1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	工事費		1.0	式			
	トラック架装リフト	12m	1.0	日			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	動力設備工事						
	600Vポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV3.5sq-4C	98.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV5.5sq-4C	284.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22mm 1重管	8.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF28mm 1重管	28.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	電動機結線	室外機	9.0	台			
	支持材		1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	工事費		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	電灯コンセント設備工事						
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6mm-2C	500.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-2C	427.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6mm-3C	637.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-3C	290.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6mm-4C	10.0	m			
	プラスチックモール	2号	90.0	m			
	プラスチックモール	4号	17.0	m			
	モール用スイッチボックス	1個用	56.0	個			
	埋込コンセント カラープレート	2P15Ax1	8.0	ヶ所			
	埋込コンセント カラープレート	2P15A ダブルx1	5.0	ヶ所			
	埋込コンセント カラープレート	2P15A(2EET)	6.0	ヶ所			
	埋込コンセント カラープレート	2P15A(2S)	20.0	ヶ所			
	埋込コンセント カラープレート	2P15A(EET)	2.0	ヶ所			
	埋込コンセント カラープレート	2P15A引掛けコンセント	3.0	組			
	埋込コンセント	接地2P15A引掛	1.0	個			
	リレーコンセント	2P15A ダブルx1 引掛キャップ付 1.8m	3.0	個			
	リレーコンセント	接地リレーコンセント WG871281W	1.0	個			
	埋込スイッチ カラープレート	1PNx1、1PLx1	7.0	個			
	埋込スイッチ カラープレート	1PNx2、1PLx1	1.0	個			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
	埋込スイッチ カラープレート	4WNx1、消遅30秒x1	1.0	個			
	埋込スイッチ カラープレート	3WNx1	2.0	個			
	換気扇 格子タイプ	250Φ 電気式 EX-25EK9-C	8.0	台			
	ウェザーカバー	250Φ用 プラスチック P-25CVP3	8.0	台			
	サイクル扇 40cm	1台用速度調節器共	14.0	個			
	吸気口	10cm用	6.0	組			
	支持材		1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	工事費		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	照明器具設備工事						
	照明器具 LED へースライト露出形	LSS9-4-65	35.0	台			
	照明器具 LED へースライト露出形	LSS9-4-48	19.0	台			
	照明器具 LED へースライト露出形	防湿トラフ 5200lm	3.0	台			
	照明器具 防犯灯 NNY20338 LE1	LED 20Wx1相当 AS付き	5.0	台			
	照明器具 LED ブラケットライト露出形	ポーチライト人感センサー 1135lm	2.0	台			
	支持材		1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	工事費		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5	誘導灯設備工事						
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6mm-2C	41.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-2C	17.0	m			
	照明器具 誘導灯	避難口[B級BL形]片面	2.0	台			
	照明器具 誘導灯	避難口[B級BL形]両面	1.0	台			
	支持材		1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	工事費		1.0	式			
	諸申請手続及び立合費		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
6	自動火災報知器設備工事						
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-3C	16.0	m			
	耐熱電線	HP1.2mm-10P	21.0	m			
	警報用ホリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE0.9mm-4C	280.0	m			
	プラスチックモール	2号	2.0	m			
	プラスチックダクト	40×30	4.0	m			
	受信機	P型2級 5回線 壁掛	1.0	台			
	光電式スポット型感知器	2種	4.0	ヶ所			
	差動式スポット型感知器	2種	12.0	ヶ所			
	総合盤 発信機	P型2級 表示灯 電鈴 露出	1.0	台			
	天井点検口		3.0	ヶ所			
	支持材		1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	工事費		1.0	式			
	機器接続調整費	火報 申請立会共	1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
7	放送設備工事						
	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE1.2mm-3C	183.0	m			
	プラスチックモール	2号	10.0	m			
	プラスチックモール	4号	2.0	m			
	モール用スイッチボックス	1個用(深形)	6.0	個			
	カラープレート 樹脂製	穴数1〜3 アッテネーター用	5.0	枚			
	埋込スイッチ カラープレート	ノズルx1	1.0	組			
	スピーカ 壁掛形	3W	5.0	台			
	アッテネータ	0.5〜6W	5.0	台			
	アンプ 卓上形	30W	1.0	台			
	卓上型マイク		1.0	台			
	支持材		1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	工事費		1.0	式			
	機器接続調整費	放送設備	1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
8	電話配線設備工事						
	電話用ケーブル	FCT0.4mm-2P	75.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22mm 1重管	4.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	プラスチックモール	2号	5.0	m			
	防雨入線カバー	露出形 126x87x72.6	2.0	個			
	端子盤	600x500x120	1.0	面			
	電話用モジュラープラグ	RJ-11	2.0	個			
	支持材		1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	工事費		1.0	式			
	電話設備		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
9	TV共聴設備工事						
	テレビ共聴ケーブル	S-5C-FB	16.0	m			
	プラスチックモール	2号	3.0	m			
	モール用スイッチボックス	1個用	1.0	個			
	カラープレート 樹脂製 取付枠付	穴数1～3 直列ユニット用	1.0	枚			
	UHFアンテナ	20素子	1.0	基			
	テレビターミナルコンセント		1.0	個			
	屋根馬・マスト1.2m・支線SUS	屋根馬垂鉛メッキマスト25.4φ	1.0	式			
	支持材		1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	工事費		1.0	式			
	機器接続調整費	テレビ設備	1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
10	インターホン設備工事						
	プラスチックモール	2号	10.0	m			
	プラスチックモール	4号	2.0	m			
	テレビドアホンセット	モニター付親機・カメラ付玄関子機	1.0	組			
	インターホン子機	TB-SE	4.0	台			
	インターホン親機	10局	1.0	台			
	支持材		1.0	式			
	消耗雑材料		1.0	式			
	工事費		1.0	式			
	機器接続調整費	インターホン設備	1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
E	給排水衛生設備工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
2	給水設備工事		1.0	式			
3	排水設備工事		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-181S,DT-4590,CF-47AT 普通便座	1.0	セット			
	幼児用大便器(3-5歳児用)	C-P143S,DT-520XECH38+S,CF-43CK 普通便座	5.0	セット			
	紙巻器	CF-12F	6.0	個			
	幼児用小便器	U-201M,UF-3JT	4.0	セット			
	汚物流し	S-207NM1NNRP,LF-12ZF(300)―13-U	1.0	セット			
	小型電気温水器	EHPN-H12V2,EFH-6MK,705-601-13,B41A-24-13	1.0	セット			
	シングルレバー混合水栓	SF-WL435SY	1.0	個			
	化粧鏡	KF-3045	12.0	個			
	ガーデンパン	550-U	1.0	セット			
	水栓柱	70□×30H	1.0	セット			
	吐水口回転型横水栓	LF-7R-13-U	4.0	個			
	レバーハンドル	793-613-W	15.0	個			
	洗濯機パン	PF-746AC,TP51	1.0	セット			
	緊急止水弁付き横水栓	LF-WJ50KQA	1.0	個			
	消耗費雑材料		1.0	式			
	据付工事		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	給水設備工事						
	ゲートバルブ(無鉛)	GV20×10K	6.0	個			
	ゲートバルブ(無鉛)	GV×10K	1.0	個			
	ゲートバルブ(無鉛)	GV40×10K	1.0	個			
	バルブボックス(PVC製)	SSV100B	7.0	個			
	バルブボックス(PVC製)	SSV150B	1.0	個			
	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVPφ20	79.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVPφ25	41.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVPφ40	116.0	m			
	ポリブデンパイプ	13A	2.0	m			
	継手材		1.0	式			
	支持金物		1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	配管工事		1.0	式			
	保温工事(材工共)		1.0	式			
	スリーブ・研り補修		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	申請手続き	φ40mm改造	1.0	件			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	排水設備工事						
	小口径汚水桝	100-200×500H	2.0	ヶ所			
	小口径汚水桝	100-200×600H	3.0	ヶ所			
	小口径汚水桝	100-200×700H	3.0	ヶ所			
	小口径汚水桝	100-200×800H	3.0	ヶ所			
	トラップ桝(ポリプロピレン)	φ 300×500H(泥溜200H)	7.0	ヶ所			
	トラップ桝(ポリプロピレン)	φ 300×600H(泥溜200H)	1.0	ヶ所			
	トラップ桝(ポリプロピレン)	φ 300×700H(泥溜200H)	1.0	ヶ所			
	雨水桝(ポリプロピレン)	φ 300×450H(泥溜150H)	5.0	ヶ所			
	硬質塩化ビニール管	VU φ 50	57.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VU φ 75	65.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VU φ 100	136.0	m			
	継手材		1.0	式			
	支持金物		1.0	式			
	ツバヒロ掃除口	COA-75	1.0	個			
	ツバヒロ掃除口	COA-100	2.0	個			
	低位ドルゴ通気弁	VVD-50	2.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	配管工事		1.0	式			
	スリーブ・研り補修		1.0	式			

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
G	解体工事【リース満了後】						
1	共通仮設工事【解体】		1.0	式			
2	直接仮設工事【解体】		1.0	式			
3	プレハブ解体工事		1.0	式			
4	設備解体工事【解体】		1.0	式			
5	復旧工事【解体】		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
1	共通仮設工事【解体】						
	仮設事務所・休憩所	備品含む	1.0	式			4カ月
	仮設便所	大小手洗	1.0	式			
	仮設電気・水道	引込	1.0	式			
	仮設電気・水道	仮設電気・水道使用料	3.0	ヶ月			
	進入路養生費	敷鉄板	1.0	式			
	撤去時養生費	敷鉄板	1.0	式			
	交通整備費	ガードマン常用	60.0	日			
	環境検査費	パンプ法	1.0	式			
	機械器具損料	揚重機含む	1.0	式			
	家屋調査(対比含む)	グラウンド南 2軒	1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
2	直接仮設工事【解体】						
	外部足場	基礎足場	1.0	式			
	外部足場	平屋昇降用 先行手摺	1.0	基			
	高所作業車	小型リフト 6.0m 垂直昇降型	1.0	式			
	トラックスタンション	リース料2カ月・運搬費往復	1.0	式			
	水平安全ネット		1.0	式			402.0㎡
	内部足場		1.0	式			402.0㎡
	仮設材運搬費	雑仮設(仮設照明、仮設配線等含む)	1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
3	プレハブ解体工事						
	プレハブ解体費	8.5K*18.0K 123坪	123.0	坪			
	運搬費	集積・積込含む	12.0	台			
	重機損料	25tR	5.0	台			
	内外装解体工事	屋根・樋・金属・木・雑工事	1.0	式			
	基礎・土間解体工事	産廃処分費 含む	1.0	式			
	鋼管杭引き抜き工事		1.0	式			
	砂材充填 材料	杭引抜き後	40.4	m3			
	砂材充填 施工費		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
4	設備解体工事【解体】						
	電気設備解体工事		1.0	式			
	給排水衛生設備解体工事		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
5	復旧工事【解体】						
	フェンス撤去工事	基礎撤去処分共	1.0	式			
	グラウンド`整地	5mmふるい真砂土t=15+真砂土t=85	1,220.0	m2			
	遊具撤去工事	プランコ、鉄棒 基礎撤去処分共	1.0	式			
	駐輪場撤去工事	基礎撤去処分共	1.0	式			
	側溝撤去工事	柵撤去、処分共	1.0	式			
	配管類撤去工事	切断面モルタル充填、処分共	1.0	式			
	重機回送費		1.0	式			
	小計						

	名称	内容	数量	単位	単価	金額	備考
H	設計業務費						
	地盤調査費	SWS調査・平板載荷試験	1.0	式			
	設計業務・工事監理業務		1.0	式			
	申請業務	仮設許可申請・計画通知	1.0	式			
	小計						