

令和 7 年度

課 長	課長補佐	係 長	副 主 査	課 員	担 当 者

(長期継続契約) 賃 貸 借 参 考 数 量 総 括 表

建設 令和 8 年 3 月 31 日 までに建設完了
リース期間 着手 令和 8 年 4 月 1 日
完了 令和 14 年 3 月 31 日 72ヶ月間

賃貸借名	市立吉備中学校プレハブ教室賃貸借（その3）
賃貸借場所	岡山市北区庭瀬103番地

賃貸借概要

普通教室（1 教室）

軽量鉄骨造平屋建て

電気、機械、附帯設備、備品 一式

内 訳 明 細

賃貸借名 市立吉備中学校プレハブ教室賃貸借（その3）							
一金			円也（消費税相当額を含む）				
区分	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
1	仮設工事		1.0	式			
2	基礎・土間工事		1.0	式			
3	本体リース工事		1.0	式			
4	木工事		1.0	式			
5	軽天工事		1.0	式			
6	内装工事		1.0	式			
7	雑工事		1.0	式			
8	備品リース		1.0	式			
9	電気設備工事		1.0	式			
10	給排水設備工事		1.0	式			
11	解体工事		1.0	式			
	諸経費	法定福利費含む	1.0	式			
小 計							
	消費税相当額		1.0	式			
合 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
1	仮設工事						
	仮囲い						
	フェンスバリケード H1800	材工共 (ハ°イ°骨組)	116.0	m			
	キャスターゲート 3600	ハ°柵無し 材工共	1.0	ヶ所			
	同上経費、運送費		1.0	式			
	仮設トイレ		2.0	棟			
	内部足場損料		64.8	m ²			
	養生・片付け費		64.8	m ²			
	引き渡し清掃費		1.0	式			
	廃材処分費		1.0	式			
	諸試験費	シックハウス濃度試験1室 各写真、報告書、データ作成費	1.0	式			
	警備員	大型車進入時のみ	5.0	人			
小 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
2	基礎・土間工事						
	水盛遣り方		1.0	式			
	布基礎	H=440、w=150、str : D10@200 主筋 : 1-D13上下	33.0	m			
	下屋基礎（独立基礎）	H=300 □300	6.0	基			
	渡り廊下基礎（独立基礎）	H=300 □300	8.0	基			
	アンカーセット	M12	22.0	本			
	アンカーセット	下屋、渡り廊下基礎アンカー	28.0	本			
	換気口		8.0	ヶ所			
	捨てコン		33.0	m			
	犬走り（下屋部分）		20.0	m ²			
	犬走り（渡り廊下部分）		12.0	m ²			
	コンクリー試験		2.0	回			
	ポンプ（基礎工事）		1.0	回			
	残土処理	場外処理	3.7	m ³			
	重機回送費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
小 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
3	本体工事						
	本体リース料		72.0	ヶ月			
	消耗品費		1.0	式			
	特注部材費		1.0	式			
	図面設計費		1.0	式			
	部材集積費		1.0	式			
	運搬費（往路）		1.0	車			
	組み立て費		5.0	日			
	重機作業費		3.0	日			
小 計							

內 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
4	木工事						
	ベニヤ t =4.0	3×6	44.0	枚			
	壁下地材 米松KD45×45×4000	6本入り	6.0	束			
	ベニヤ t =9.0	3×6	20.0	枚			
	シナベニヤ t=4.0 り	3×66	20.0	m ²			
	見切り	10×15×2000	14.0	本			
	補足材		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	床・壁 施工費		1.0	式			
	雑費	釘・ビスその他	1.0	式			
	現場管理費・施工管理費		1.0	式			
小 計							

內 訳 明 細

[illegible]

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
6	内装工事						
	床 長尺シート		65.0	m ²			
	掲示板クロス		35.0	m			準不燃
	ソフト巾木H=60		29.0	m			
	金物押えアルミへの字		4.0	m			
	カーテンレール正面付け		8.0	SET			
	カーテンW1840×H1400片開き	Aフック 防災ラベル	8.0	窓			
	取付施工		1.0	式			
	運送費		1.0	式			
	搬入費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
小 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
7	雑工事						
	コンクリート金鋤押さえ		1.0	式			
	防球ネット	H=3.9m x W=9.15m	35.7	m ²			
	自転車置き場	YOTC-350（7連棟）一般型	1.0	式			色：ブラウン
	同上運搬費		1.0	式			
	駐輪場基礎（独立基礎）	H=300 □300	14.0	基			
	設置		1.0	式			
小 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
8	備品リース	基本料・リース料共					
	スチール平面黒板	W3600xH1200	1.0	台			
	スチール平面黒板	W1800xH900	1.0	台			
	工事費		1.0	式			
	電波掛時計	KX227S	1.0	台			
	引違い書庫	HS33J-NG	2.0	台			
	生徒用ロッカー15人用	HB15A-AW	3.0	台			
	清掃ロッカー	CP4N-NG	1.0	台			
	下足箱24人用	SB1600-AW	2.0	台			
	教師用ロッカー(大)	K366J-NG	1.0	台			
	教師用ロッカー(小)	K366J-NG	1.0	台			
	マップハンガー	MH-1500	1.0	台			
	室名札	突出型	1.0	台			
	天吊型エアコン	PCZ-ERMP160K5	1.0	式			
	A C 工事費		1.0	式			
	スリムダクト仕上げ		1.0	式			
	搬入・設置費		1.0	式			
	樹脂製シンク H=1,016	W1,000 x D 563 + W500xD563	1.0	台			
	納入運賃		1.0	車			
小 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
9	電気設備工事						
9-1	電灯コンセント設備		1.0	式			
9-2	動力設備工事		1.0	式			
9-3	換気扇設備		1.0	式			
9-4	放送設備工事		1.0	式			
9-5	TV共聴設備		1.0	式			
9-6	インターホン設備		1.0	式			
9-7	LAN配線設備		1.0	式			
9-8	電気工事現場管理費		1.0	式			
小 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
9-1	電灯コンセント設備						
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	EM-EEF1. 6-2C	60.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	EM-EEF1. 6-3C	50.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	EM-EEF2. 0-2C	50.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	EM-EEF2. 0-3C	160.0	m			
	電線ジョイントボックス		4.0	個			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE (22)	6.0	m			
	合成樹脂加とう電線管	PF (22) 一重管	95.0	m			
	同上付属品・支持材		1.0	式			
	メタルモールシingle	A型	15.0	m			
	コーナーボックス	A型	8.0	個			
	スイッチボックス1個用 浅型	A型	8.0	個			
	ブッシング	A型	16.0	個			
	埋込SW	1P15A	3.0	個			
	埋込SW	パイロット付	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15A*1	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15A*2	5.0	個			
	照明器具LED	FHF32W×2タイプ	6.0	台			
	照明器具LED	黒板灯	2.0	台			
	雑材消耗品・施工費	既設電灯盤開閉器増設費含む	1.0	式			
小 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
9-2	動力設備工事						
	600V架電ポリエチレンケーブル	CE5.5° -4C	80.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE (22)	17.0	m			
	合成樹脂加とう電線管	PF (22) 一重管	68.0	m			
	同上付属品・支持材		1.0	式			
	プルボックスVE	150×150×100	2.0	個			
	漏電遮断器	ELB3P30AF/20AT	1.0	個			
	雑材消耗品・施工費		1.0	式			
小 計							
9-3	換気扇設備						
	給気口100φ	材工事	2.0	ヶ所			
	250口電気式換気扇	木枠・フード材工事	2.0	ヶ所			
	雑材消耗品		1.0	式			
小 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
9-4	放送設備工事						
	警報用電線	AE1. 2-3C	85.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF (16) 一重管	83.0	m			
	同上付属品・支持材		1.0	式			
	メタルモールジグ	A型	2.0	m			
	ブッシング	A型	4.0	個			
	コーナーボックス	A型	1.0	個			
	スイッチボックス1個用 浅型	A型	1.0	個			
	アッテネーター（壁埋込型）3W		1.0	個			
	天井埋込SP（樹脂ネット）3W		1.0	個			
	雑材消耗品・施工費		1.0	式			
	既設接続工事費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
小 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
9-5	TV共聴設備						
	同軸ケーブル		85.0	m			
	合成樹脂可とう電線管		77.0	m			
	同上付属品・支持材		1.0	式			
	メタルモールジグ	A型	3.0	m			
	コーナーボックス	A型	1.0	個			
	スイッチボックス1個用 浅型	A型	1.0	個			
	ブッシング	A型	2.0	個			
	3分配器		1.0	個			
	直列ユニット 壁付 中間75Ω		1.0	個			
	試験調整費		1.0	式			
	雑材消耗品・施工費		1.0	式			
小 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
9-6	インターホン設備						
	警報用電線	AE1. 2-2P	120.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF (16) 一重管	39.0	m			
	同上付属品・支持材		1.0	式			
	メタルモールジグ	A型	3.0	m			
	コーナーボックス	A型	1.0	個			
	スイッチボックス1個用 浅型	A型	1.0	個			
	ブッシング	A型	2.0	個			
	インターホン子機 壁掛		1.0	台			
	雑材消耗品・施工費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
小 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
9-7	LAN配線設備						
	LAN用ケーブル	UTP-CAT6A	90.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF (36) 一重管	85.0	m			
	同上付属品・支持材		1.0	式			
	プルボックスVE	250×250×100	2.0	個			
	メタルモールシング	A型	1.0	m			
	コーナーボックス	A型	1.0	個			
	スイッチボックス1個用 浅型	A型	1.0	個			
	プッシング	A型	2.0	個			
	ジョイントカップ	A型	1.0	個			
	APアクセスポイント	MAB-M2133電源アダプタ付	1.0	個			
	コネクタ一部品	カテゴリー6A用	2.0	個			
	雑材消耗品・現場管理費		1.0	式			
	導通試験費		1.0	式			
小 計							
9-8	電気工事現場管理費		1.0	式			
小 計							

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
10	給排水設備工事						
	屋外給水設備工事						
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 25A 屋外露出配管	56.0	m			
	金具配管支持金物	SUS製	1.0	式			
	仕切弁	JIS 10K GV25A	2.0	個			
	仕切弁ボックス	VC-P	1.0	組			
	配管保温工事	SUSラッキング仕様	1.0	式			
	既設分岐接続工	25A	1.0	箇所			
	雑工事		1.0	式			
	屋外排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP100A 地中埋設配管	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP75A 地中埋設配管	12.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU100A 地中埋設配管	16.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU50A 地中埋設配管	6.0	m			
	既設管接続工	150A	1.0	箇所			
	小口径桝 塩ビ蓋共	φ 100-200-300 90L	1.0	組			
	小口径桝 塩ビ蓋共	φ 100-200-340 90L	1.0	組			
	小口径桝 塩ビ蓋共	φ 100-200-430 90L	1.0	組			
	トラップ桝 防臭レジコン蓋付	φ 300-440H	1.0	組			

內 訳 明 細

[illegible]

内 訳 明 細

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備考
11	解体工事						
	フェンスバリケード H1800	材工共 (ハ イ° 骨組)	116.0	m			
	キャスターゲート 3600	ハ° 柵無し 材工共	1.0	ヶ所			
	同上経費、運送費		1.0	式			
	解体費	オービ° スロッシ° SF4k * 5k	1.0	式			
	重機作業費		2.0	日			
	集積費		1.0	式			
	運搬費 (本体)	4t車搬出	1.0	式			
	運搬費	シンク	1.0	車			
	運搬費	備品	1.0	車			
	内装造作解体		1.0	式			
	// 廃材処分費		1.0	式			
	基礎・土間解体		1.0	式			
	// 産廃処分費		1.0	式			
	電気設備解体		1.0	式			
	給排水設備解体		1.0	式			
	整地		1.0	式			
小 計							