

令和 8 年度

課長	課長補佐	係長	副主査	課員	担当者

(長期継続契約) 賃貸借参考数量総括表

建設 令和 9 年 3 月 12 日 までに建設完了

リース期間 着手 令和 8 年 3 月 13 日

完了 令和 19 年 5 月 31 日 (このうち、解体工事期間を令和19年4月1日～5月31日とする)

賃貸借名 市立浦安小学校校舎賃貸借

賃貸借場所 岡山市南区浦安本町9 5

賃貸借概要

校舎棟：鉄骨造2階建て1棟、昇降口棟：鉄骨造平屋建て1棟、渡り廊下棟：鉄骨造平屋建て

普通教室、便所、屋内階段、屋内廊下、屋外階段、電気、機械、附帯設備、備品一式

付帯業務：申請手続き等

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事		1.0	式			
2	地盤改良工事		1.0	式			
3	基礎工事		1.0	式			
4	本体リース工事		1.0	式			
5	ガラス・サッシ取付工事		1.0	式			
6	板金工事		1.0	式			
7	木工事		1.0	式			
8	軽天工事		1.0	式			
9	軽量バランスシャッター工事他	※間仕切・トイレブース・昇降口建具共	1.0	式			
10	内装工事		1.0	式			
11	電気設備工事		1.0	式			
12	給排水工事		1.0	式			
13	備品設置工事		1.0	式			
14	防球ネット設置工事		1.0	式			
15	雑工事		1.0	式			
16	解体費		1.0	式			
	諸経費	法定福利費含む	1.0	式			
	消費税相当額	10%					
	合計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	メッキフェンス1800上下シート	材工共	150.0	m			90日リース
	キャスターゲート63型	材工共	1.0	基			90日リース
	フェンス運搬費	4トンユニック	5.0	回			
	目隠し白シート	H=3000×27000 材工共	1.0	式			90日リース
	外部足場	w=600、カチコミ 昇降口共	790.0	m <sup>2</sup>			90日リース
	本足場		790.0	m <sup>2</sup>			90日リース
	中棧手摺		790.0	m <sup>2</sup>			90日リース
	幅木		242.5	m			90日リース
	昇降階段		2.0	ヶ所			90日リース
	内部足場	階段部分	1.0	式			90日リース
	運搬費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	親綱、支柱、ネット	運搬費含む	1.0	式			
	仮設事務所	備品含む	2.0	棟			
	仮設トイレ	大・小・手洗い	2.0	棟			
	仮設電力		1.0	式			
	仮設用水		1.0	式			
	養生・片付け費		713.0	m <sup>2</sup>			
	廃材処分費		1.0	式			





No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	基礎工事						
校舎	水盛り方 墨だし		1.0	式			
	FG1	H=590,w=180, str: D13@150,主筋:1-D16上下、ベースw1000	80.8	m			
	FG2	H=550,w=200, str: D13@150,主筋:2-D22上下	47.8	m			
	外階段基	H=300,□300, str: D10@100,主筋:4-D16、ベース□800	8.0	箇所			
	外階段ササラ受け		1.0	基			
	下屋基礎	H=不明,□400, str: D10@100,主筋:8-D16、ベース	10.0	基			
	内階段基礎		1.0	式			
	アンカーセット	M20	136.0	本			
	アンカーセット	階段部位:M16	36.0	本			
	一階土間	t=150、D13@250、荒打ちとして	356.8	m <sup>2</sup>			
	スタイロフォーム	t=30	356.8	m <sup>2</sup>			
	二階土間		356.8	m <sup>2</sup>			
	ポーチ		1.0	式			
	渡り廊下土間	t=100, ワイヤーマッシュφ5	98.9	m <sup>2</sup>			
	埋戻し、整地		450.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート試験費		2.0	回			
	ポンプ	基礎	5.0	回			
	ポンプ	土間工事	2.0	回			
	残土処理	※昇降口共、場外処理として。	106.0	m <sup>3</sup>			





No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	ガラス・サッシ取付工事						
	AW-1		5.0	set			
	AW-1防火		1.0	set			
	AW-2		4.0	set			
	AW-3		2.0	set			
	AW-4		4.0	set			
	AW-4防火		2.0	set			
	AW-5防火		3.0	set			
	AW-6		1.0	set			
	AW-7防火		2.0	set			
	AD-1		1.0	set			
	AD-2		1.0	set			
	AD-3		3.0	set			
	AD-4		1.0	set			
	AD-5		1.0	set			
	AD-6		1.0	set			
	サッシ取付施工費		1.0	式			
	ガラス搬入施工費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	小計						



No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	木工事						
	養生・脚立等		1.0	式			
	床:複合フローリングt15	NODAカナエル C直貼り	122.0	坪			
	同上施工費	金物、ボンド共	402.0	m <sup>2</sup>			
	同上巾木(木製品)	同上メーカー=巾=51 10本入り	5.0	C/S			
	同上取付施工費	ボンド、両面テープ	1.0	式			
	窓枠 1F、2F	4000×20×160 縦枠	33.0	本			
	〃	4000×20×157 横枠	35.0	本			
	同上取付施工費:カット込み	1F、2F	26.0	ヶ所			
	コンパネ	t=9.0	108.0	枚			
	ラワンベニヤ	t=4.0	108.0	枚			
	45角	4m	144.0	本			
	45角	3m	24.0	本			
	梲	65×20×4000	12.0	本			
	梲	65×20×3000	24.0	本			
	同上施工費	ボンド、金物共	1.0	式			
	コンパネ	t=12.0	5.0	枚			
	同上施工費	ボンド、金物共	1.0	式			
	面台	天板D=150	30.0	m			
	同上取付施工費	ボンド、両面テープ、金物	30.0	m			





No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	軽量バランスシャッター他工事						
	軽量シャッター カラー 0.8t		1.0	式			
	スチール張りケース		1.0	式			
	三方枠 スチール1.6t		1.0	式			
	工事費		1.0	式			
	搬入費		1.0	式			
	作図費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	パーテーションガラス	12ヶ所 各4枚 強化ガラスt=5	1.0	式			
	SA1	サンスクール SPS 80N 先付	6.0	箇所			
	SA2	サンスクール SPS 80N 先付	6.0	箇所			
	現場管理費	※工事、作図、搬入費等	1.0	式			
	TB1	TA40 アルミエッジ メラミン化粧板 巾木 表示錠付きスライドボ	1.0	式			
	TB2	TA41 アルミエッジ メラミン化粧板 巾木 表示錠付きスライドボ	1.0	式			
	TB3	TA42 アルミエッジ メラミン化粧板 巾木 表示錠付きスライドボ	1.0	式			
	TB4	TA43 アルミエッジ メラミン化粧板 巾木 表示錠付きスライドボ	1.0	式			
	現場管理費	※工事、作図、搬入費等	1.0	式			
	SD1		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	小計						







No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②	電灯・動力幹線設備						
	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線	EM-IE8	14.0	m			
	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線	EM-IE14	28.0	m			
	600V架橋ポリエチレンシースケーブル	EM-CE8-3C	172.0	m			
	600V架橋ポリエチレンシースケーブル	EM-CET22	14.0	m			
	600V架橋ポリエチレンケーブル	EM-CET60	72.0	m			
	電線接続材・端末処理材		1.0	式			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE(36)	6.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE(54)	6.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	同上支持材		1.0	式			
	金属製可とう電線管	防火プリカ #38	5.0	m			
	金属製可とう電線管	防火プリカ #63	2.0	m			
	同上支持材		1.0	式			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP(50)	22.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP(60)	11.0	m			
	同上付属品	防水処理材共	1.0	式			
	同上支持材	SUSバンド材	1.0	式			
	プルボックス ステンレス防水	500x500x300	2.0	個			
	電灯分電盤	L-1	1.0	面			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電灯分電盤	L-2	1.0	面			
	空調機低圧配電盤	M-1	1.0	面			
	鋼管ポール7M		1.0	本			
	支持材	メッセンジャーワイヤー	1.0	式			
	同上ケーブルハンガー材	巻付用	1.0	式			
	支線支持金物材	SUS加工品	1.0	式			
	支線材	コンクリートブロック4号	1.0	式			
	接地棒	10φ×1500	2.0	箇所			
	防火区画貫通処理材		1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	ポール健柱費	コンクリート根巻き	1.0	式			
	ハンドホール穴明費	100φ×2	1.0	式			
	高所作業車使用費		1.0	式			
	配管埋設掘方戻費		1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
③	電灯コンセント設備工事						
	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル	EM-EEF1.6-2C	858.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル	EM-EEF1.6-3C	1,265.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル	EM-EE f2.0-2C	605.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシースケープル	EM-EEF2.0-3C	1,265.0	m			
	スイッチボックス材		2.0	式			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE(22)	14.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF(22) 一重菅	28.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	同上支持材		1.0	式			
	メタルモールジング	A型	110.0	m			
	コーナーボックス	A型	78.0	個			
	スイッチボックス 1個用 浅型	A型	78.0	個			
	ブッシング	A型	156.0	個			
	埋設SW	1P15A	38.0	個			
	埋設SW	パイロット付	6.0	個			
	リモコンSW フル2線式	1個用	2.0	個			
	リモコンSW フル2線式	2個用	1.0	個			
	リモコンSW フル2線式	3個用	1.0	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2	12.0	個			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ワイドコンセント	2P15A E付 ET付	6.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 ET付	24.0	個			
	方バー付接地防水コンセント(簡易鍵付)		3.0	個			
	1灯用投光器台	パナソニック DYKX05183同等	3.0	台			
	照明器具LED	A	35.0	台			
	照明器具LED	B	36.0	台			
	照明器具LED	C	12.0	台			
	照明器具LED	D	5.0	台			
	照明器具LED	E	16.0	台			
	照明器具LED	F	10.0	台			
	照明器具LED	G	5.0	台			
	防火区画貫通処理材		1.0	式			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
④	空調機動力設備						
	600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線	EM-IE5.5	7.0	m			
	600V架橋ポリエチレンケーブル	EM-CE3.5-4C	32.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE(16)	44.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE(28)	22.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF(16)二重管	3.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF(28)二重管	5.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	同上支持材		1.0	式			
	プルボックス VE	150x150x100	2.0	個			
	接地材	ED	2.0	箇所			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑤	自火報設備						
	警報用電線	AE0.9-4C	385.0	m			
	耐熱ケーブル	HP0.9-2C	77.0	m			
	耐熱ケーブル	HP0.9-5P	17.0	m			
	耐熱ケーブル	HP0.9-10P	22.0	m			
	耐熱ケーブル	HP1.2-4C	94.0	m			
	メタルモールジング	B型 1.8m	8.0	m			
	コーナーボックス	A・B型	3.0	個			
	ブッシング	B型	6.0	個			
	P型2級受信機(壁掛) 5窓		1.0	面			
	P型1級受信機(露出)		2.0	個			
	差動式スポット 2種露出		28.0	個			
	煙感知器 2種露出		5.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	機器取付調整試験費		1.0	式			
	消防申請手続き費		1.0	式			
	消防立会検査費		1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑥	放送設備						
	警報用PE絶縁耐熱性ポリエチレン シースケーブル	EM-AE1.2-3C	418.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF(28) 一重菅	15.0	m			
	同上付属品・同上支持材		1.0	式			
	プルボックス VE	250x250x100	1.0	個			
	メッセンジャーワイヤー	支持金物・ハンガー共	1.0	式			
	メタルモールジング	A型	20.0	m			
	ブッシング	A型	20.0	個			
	コーナーボックス	A型	10.0	個			
	スイッチボックス 1個用 浅型	A型	8.0	個			
	アッテネータ(壁埋込型) 3W		8.0	個			
	天井埋込SP(樹脂ネット) 3W		8.0	個			
	天井SP(樹脂ネット) 3W ATT付		6.0	個			
	壁掛SP(木製) 3W		10.0	個			
	総合端子盤		1.0	面			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	既設接続工事費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑦	TV共聴設備						
	同軸ケーブル	S-5C-FB	308.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF(22) 二重管	50.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	同上支持材		1.0	式			
	メタルモールジング	A型	20.0	m			
	コーナーボックス	A型	10.0	個			
	スイッチボックス 1個用 浅型	A型	10.0	個			
	ブッシング	A型	20.0	個			
	直列ユニット 壁付 中間75Ω		6.0	個			
	6分配器		1.0	個			
	ブースター(GS/BS/U/V/FM用)		1.0	個			
	ブースター収納函		1.0	面			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑧	インターホン設備						
	警報用電線	AE1.2-2C	11.0	m			
	警報用電線	AE1.2-10P	72.0	m			
	厚鋼電線管	GP(28)	50.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	同上支持材		1.0	式			
	プルボックス ステンレス防水	200x200x100	3.0	個			
	メタルモールジング	A型	20.0	m			
	コーナーボックス	A型	10.0	個			
	スイッチボックス 1個用 浅型	A型	10.0	個			
	ブッシング	A型	20.0	個			
	インターホン親機	既設使用	1.0	台			
	インターホン子機 壁掛		6.0	台			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑨	LAN配線設備						
	LAN用ケーブル	UTP-CAT6A-4P	264.0	m			
	厚鋼電線管	GP(28)	50.0	m			
	同上付属品		1.0	式			
	同上支持材		1.0	式			
	メタルモールジング	A型	3.0	m			
	コーナーボックス	A型	10.0	個			
	ブッシング	A型	10.0	個			
	APアクセスポイント	WAB-BE72-M	6.0	個			
	CAT6ARJコネクタ		24.0	個			
	スイッチング給電ハブ	8ポート	1.0	個			
	ハブ収納盤	650×650	1.0	個			
	雑材消耗品		1.0	式			
	労務費		1.0	式			
	導通試験費		1.0	式			
	小計						







No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①	衛生器具設備工事						
	掃除口付床排水洋式便器	CFS498BMC.TCF116.HP430-7	16.0	組			
	紙巻器	YH650	16.0	個			
	低リップ US一体型小便器	UFS900WR	8.0	組			
	小便器用手摺	T112CU22.T110D15×8	2.0	組			
	パブリック手摺	T112CL9.T110D16×8.T110D34	4.0	組			
	バック付掃除用流し	SK322.T23AEQ20C.T37SGEP.TK22	4.0	組			
	化粧鏡	YM3545A	26.0	枚			
	マーブライトカウンター	ML50C1500C	2.0	組			
	丸形洗面器	L530.TLC11AR.TLDP2105JA.TLC4A1	4.0	組			
	マーブライトカウンター	ML50C1800C	2.0	組			
	丸形洗面器	L530.TLC11AR.TLDP2105JA.TLC4A1	4.0	組			
	立水栓	T28UNH13	1.0	個			
	鋳鉄製散水ボックス	B3	1.0	個			
	手洗いシンク	3栓付 1500L	6.0	台			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②	屋内給水設備工事						
	塩化ビニルライニング鋼管	SGP VB 40A 屋内一般	7.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管	SGP VB 25A 屋内一般	12.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管	SGP VB 20A 機械室.便所	118.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管	SGP VB 25A 機械室.便所	4.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管	SGP VD 40A 機械室.便所	12.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管	SGP VD 25A 機械室.便所	12.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管	SGP VD 20A 機械室.便所	40.0	m			
	仕切弁 管端コアー	JIS 10K GV 40A	2.0	個			
	弁榘	VC-1	2.0	個			
	配管保温工事		1.0	式			
	スリーブ.インサート費		1.0	式			
	デッキプレート開口切断費		1.0	式			
	研り.補修費		1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
③	屋外給水設備工事						
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 40A 地中配管	15.0	m			
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 25A 地中配管	4.0	m			
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 20A 地中配管	13.0	m			
	内外面塩化ビニルライニング鋼管	SGP VD 40A 地中配管	8.0	m			
	内外面塩化ビニルライニング鋼管	SGP VD 25A 地中配管	6.0	m			
	内外面塩化ビニルライニング鋼管	SGP VD 20A 地中配管	8.0	m			
	埋設帯シート	W150	30.0	m			
	埋設用仕切弁	JIS 10K 40A	2.0	個			
	埋設用仕切弁	JIS 10K 20A	1.0	個			
	埋設用仕切弁	JIS 10K 25A	1.0	個			
	弁榘	VC-1	2.0	組			
	弁榘	VC-P	2.0	組			
	地中埋設票	コンクリート製	6.0	箇所			
	管切断・接続費	SGP VD 40A	1.0	箇所			
	コンクリート切断工	t=150	18.0	m			
	同上研り・復旧費	t=150	1.0	式			
	穴明け補修費	φ50×150L	2.0	箇所			
	土工事		1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
④	屋内排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40A 機械室.便所	24.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 機械室.便所	44.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 機械室.便所	20.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75A 機械室.便所	60.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 機械室.便所	88.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 通気屋内一般	70.0	m			
	排水通気金物 アルミ製露出形	50A	2.0	箇所			
	床上掃除口	C0A 50	1.0	箇所			
	床上掃除口	C0A 80	1.0	箇所			
	床上掃除口	C0A 100	10.0	箇所			
	流し排水トラップ	T14AA50	4.0	箇所			
	配管保温工事		1.0	式			
	型鋼振れ止支持		1.0	式			
	スリーブ.インサート費		1.0	式			
	研り.補修費		1.0	式			
	デッキプレート開口切断費		1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑤	屋外排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 地中配管	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75A 地中配管	25.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 地中配管	44.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 125A 地中配管	12.0	m			
	1.6.8 トラップ柵 レジコン蓋共	φ300-500H (150)	3.0	組			
	2 小口径汚水柵 塩ビ蓋共	100-200 φ-350H 90L	1.0	組			
	2.小口径汚水柵 塩ビ蓋共	100-200 φ-450H ST	1.0	組			
	3 小口径汚水柵 塩ビ蓋共	100-200 φ-530H 90L	1.0	組			
	4 小口径汚水柵 塩ビ蓋共	100-200 φ-560H 90L	1.0	組			
	5. 小口径汚水柵 塩ビ蓋共	100-200 φ-600H 90L	1.0	組			
	7. 小口径汚水柵 塩ビ蓋共	100-200 φ-630H 90Y	1.0	組			
	9. 小口径汚水柵 塩ビ蓋共	100-200 φ-660H 100WYS キャップ	1.0	組			
	10. 小口径汚水柵 塩ビ蓋共	100-200 φ-720H 45L	1.0	組			
	11. 既設柵 改造接続	450×450×900H	1.0	箇所			
	12.13.14.15雨水柵 レジコン蓋共	φ300-300H(150)	4.0	組			
	舗装切断工	t=50	35.0	m			
	舗装版取壊処分工		1.0	式			
	管路掘削土木費		1.0	式			
	斫り補修費		1.0	式			



No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑥	換気設備工事						
	天井埋込換気扇	VD23ZLX13-GS	12.0	台			
	給排気グリルフィルター付風量調節型	P-18GLF6	12.0	個			
	SUS製深型フード.ギャラリ付	P-18VS4	24.0	個			
	24時間換気扇用コントロールスイッチ	P-04SWL2	12.0	個			
	天井埋込換気扇	VD-20ZB14	2.0	台			
	天井埋込換気扇	VD-23B13	2.0	台			
	SUS製深型フード.ギャラリ付	P-18VS4	4.0	個			
	換気扇用コントロールスイッチ	P-04SWL2	2.0	個			
	換気扇用コントロールスイッチ	P-10SW2	2.0	個			
	換気扇用天井開口費		16.0	箇所			
	ダクト用壁開口補修費	φ175	28.0	箇所			
	スパイラルダクト	φ150	84.0	m			
	フレキシブルダクト 保温無	φ150	7.0	本			
	ダクト保温工事 OAのみ	φ150	1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑦	空気調和設備						
	GHP-1 ガスヒートポンプエアコンビル用マルチ	U-GH450U1D	1.0	台			
	分岐菅	APR-P580B	5.0	個			
	GHP-1-1天吊形室内機	S-G71TU1	2.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	CZ-10RT5C	2.0	台			
	GHP-1-2天吊形室内機	S-G71TU1	2.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	CZ-10RT5C	2.0	台			
	GHP-1-3天吊形室内機	S-G71TU1	2.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	CZ-10RT5C	2.0	台			
	GHP-2 ガスヒートポンプエアコンビル用マルチ	U-GH560U1D	1.0	台			
	分岐菅	APR-P680	5.0	個			
	GHP-2-1天吊形室内機	S-G80TU1	2.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	CZ-10RT5C	2.0	台			
	GHP-2-2天吊形室内機	S-G80TU1	2.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	CZ-10RT5C	2.0	台			
	GHP-2-3天吊形室内機	S-G80TU1	2.0	台			
	多機能ワイヤードリモコン	CZ-10RT5C	2.0	台			
	機器搬入費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	A 冷媒用保温被覆銅管	φ9.5/15.9	44.0	m			



No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑧	都市ガス配管工事						
	白ガス管	SGP(W)20A	1.5	m			
	白ガス管	SGP(W)32A	12.0	m			
	PS鋼管	32A	0.5	m			
	PS鋼管	32A(埋設)	0.5	m			
	PE鋼管	30A	0.5	m			
	PC絶縁ソケット	32A	1.0	個			
	サービスガス栓(K)	20A G87	3.0	個			
	サービスガス栓(K)	32A G87	1.0	個			
	支持金物類		1.0	式			
	塗装		1.0	式			
	工費		1.0	式			
	土木費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	強化ガスホース	20mm	3.0	m			
	自在金具セット	RC20MM(RF.RMセット)	2.0	個			
	ガス接続工費		2.0	式			
	小計						



No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑩	雑工事(手洗いシンク)						
	手洗い器既存撤去.改修加工取付	雑工・解体共	1.0	式			
	小計						



No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	備品設置工事						
	アルミ枠平面スチール黒板	W3600*H1200*D114	6.0	枚			日学
	取付費		6.0	式			
	アルミ枠平面スチール黒板	W1800*H900*D114	6.0	枚			日学
	取付費		6.0	式			
	掛時計	KX227S	6.0	台			セイコー
	引違い書庫スチール戸	W880*D400*H880	12.0	台			HS33J-W
	生徒用ロッカー15人用	W1780*D400*H880	18.0	台			HB15A-AW
	清掃ロッカー	W455*D515*H1790	6.0	台			CP4N-AW
	両開き書庫(大)	W880*D380*H1790	6.0	台			K366J-AW
	両開き書庫(小)	W880*D380*H880	6.0	台			K336J-AW
	マップハンガー	MH-1500	6.0	台			日学
	マップハンガーパイプセット	MH-P110S	6.0	台			日学
	マップハンガー設置費		6.0	式			
	下足箱20人用	W1360*D350*H1227	12.0	台			BS-SP20W5N
	傘立て	W819*D300*H500	4.0	台			LB2080-AL
	室名札	突出型	6.0	枚			日学
	納入費・設置費・現場雑費	メーカー送料含む	1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	防球ネット設置工事	プレハブ校舎 南側1面へ設置					
	カセンネット37.5mm目グリーン	440T/44本 H7.5m×27.4m	1.0	枚			
	結束用ロープ φ4		200.0	m			
	メッセンワイヤー メッキ鋼撚り線	22スケ	75.0	m			
	巻きグリップ 22スケ メッキ品		8.0	本			
	アイボルト M12 トブメッキ品		9.0	個			
	アイナット 3分 トブメッキ品		9.0	個			
	アンカーボルト 3分×230L		9.0	本			
	ターンバックル 3分 トブメッキ品	リング&フック	6.0	本			
	その他取付用雑資材		1.0	式			
	基礎コンクリートブロック(二次製品)	300×300×450H(中間部)	7.0	個			
	〃	300×300×600H(両端部)	2.0	個			
	基礎ブロックアンカー埋設・モルタル充填		9.0	個			
	基礎ブロック埋設工事費	300×300×600H(両端部)	9.0	個			
	カセンネット取付施工費	高所作業含む ワイヤー・カセンネット共	205.0	m <sup>2</sup>			
	高所作業車 17m		2.0	日			
	部材運搬費・現場管理費		1.0	式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	雑工事						
	既設校舎防火改修	換気扇フード⇒防火ダンパー	3.0	ヶ所			
	〃 施工費		1.0	式			
	〃 高所作業車		1.0	式			
	〃 現場雑費		1.0	式			
	〃 ガラス交換	1F2枚、2～4F30枚 材工共	1.0	式			
	既設バックネット撤去	撤去処分	1.0	式			
	バックネット移動式C型	設置、運搬費込み	2.0	台			
	屋根遮熱塗装						
	ケレン	目荒し	356.8	m <sup>2</sup>			
	下塗り	弱溶剤プライマーエポ(1液弱溶剤)	356.8	m <sup>2</sup>			
	中塗り	エシカルフロクールSi	356.8	m <sup>2</sup>			
	上塗り	エシカルフロクールSi	356.8	m <sup>2</sup>			
	消耗品、処分費等		1.0	式			
				m <sup>2</sup>			
				式			
	小計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	解体費						
	解体費		1.0	式			
	重機作業費		5.0	日			
	部材集積費	2棟共	1.0	式			
	部材運搬費	10t 2棟共	1.0	式			
	給排水設備解体工事	備前特機	1.0	式			
	杭引き抜き	ソイルメート	1.0	式			
	電気設備解体工事	太田電工	1.0	式			
	内装造作解体		1.0	式			
	// 廃材処分費		1.0	式			
	基礎解体費		1.0	式			
	産廃 運搬 処分費		1.0	式			
	交通誘導員		20.0	人			
	メッキフェンス1800上下シート	材工共	150.0	m			
	キャスターゲート63型	材工共	1.0	基			
	フェンス運搬費	4トンユニック	5.0	回			
	目隠し白シート	H=3000×27000 材工共	1.0	式			
	外部足場	w=600、カチコミ 昇降口共	790.0	m <sup>2</sup>			
	本足場		790.0	m <sup>2</sup>			
	中棧手摺		790.0	m <sup>2</sup>			

