

【当初契約】

当初契約日	事業名 (契約名称)	請負代金額 (円)	工期	担当課
2022年3月15日	岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 (岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業建設工事請負契約)	20,372,000,000	2027年3月31日	環境施設課

【変更契約】

変更契約日	変更理由	変更後請負代金額 (円)	変更後工期	担当課
2023年7月19日	当該事業の建替え工事において、地盤沈下対策のために遮水壁造成工事を行っていたところ、予期せぬ地中障害物が出現したため、その撤去工を追加するもの。	20,423,810,000	変更なし	環境施設課
2024年7月24日	当該事業の建替え工事において、遮水壁施工範囲を試掘した結果、予期せぬ地中障害物が出現したため、先行撤去を行うもの。	20,532,490,000	変更なし	環境施設課
2025年3月17日	工事受注者より工事請負契約約款第26条第6項に係る請負代金額の変更について請求があり、インフレスライド対象を精査したところ増額が必要となり請負代金額の変更を行うもの。また、予期せぬ地中障害物の出土などにより工期の延長を要するもの。	23,349,227,000	2027年7月31日	環境施設課